

5- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (PROPUESTA)

Etapas	Partidas	Duración Estimada	Actividades
I	Preliminares	8 días	<ul style="list-style-type: none">- Limpieza- Topografía- Señalización de obra
II	Movimiento de Tierra	16 días	<ul style="list-style-type: none">- Excavación- Relleno compactado- Bote
III	Hormigón Simple	22 días	<ul style="list-style-type: none">- Construcción de Contenes- Construcción de Aceras
IV	Limpieza Final	7 días	<ul style="list-style-type: none">- Limpieza Final en Contenes- Limpieza Final en Aceras

6- RECURSOS HUMANOS Y EQUIPO

- Personal técnico y operativo:
- Ingeniero Residente
- Maestro Constructor
- Capataz
- Albañiles, obreros y ayudantes

Equipos y herramientas:

- Ligadora de concreto
 - Retropala
 - Camión volteo de 6.0 m3
 - Mini cargador CAT-216B3
 - Compactador manual
 - Martillo neumático
 - Vehículo de transporte de materiales
- Herramientas menores (palas, carretillas, niveles, etc.)



Adrian A.A.B

7- CONTROL DE CALIDAD Y SEGURIDAD

- Verificación constante de mezclas y resistencia del concreto.
- Supervisión diaria del replanteo y pendientes.
- Uso de equipos de protección personal (EPP).
- Inspecciones técnicas junto a representantes del Ayuntamiento.

8- PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL

El plazo estimado de ejecución total es de tres (3) meses efectivos de trabajo, sin incluir los períodos firma de contrato y supervisión post entrega.

9- CONCLUSIÓN

El presente plan de trabajo garantiza la correcta planificación, desarrollo y entrega de las obras incluidas en el Plan Nacional de Mejoramiento de Infraestructura Peatonal (Aceras y Contenes) 2025–2026, conforme a las normas técnicas dominicanas y los lineamientos del Ayuntamiento Municipal de Guayubín.

Firma: Adrián A. A. B.

Nombre: Adrian Arcenio Acevedo Bueno

Cédula: 044-0022083-8

Teléfono: 829-858-0429

Fecha: 19-12-2025.



Adrián A. A. B.