

PLAN DE TRABAJO

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL (ACERAS Y CONTENES)

PERIODO: 2025 – 2026

Oferente / Contratista: Adrian Arcenio Acevedo Bueno

Cédula / RNC: 044-0022083-8

Dirección: Calle Manuel Roca #21, Centro de la Ciudad, Municipio Dajabón, Provincia Dajabón.

Teléfono: 892-858-0429

Correo Electrónico: ing_adrianacevedo@hotmail.com

1- OBJETIVO GENERAL:

- ✓ Ejecutar la construcción, rehabilitación y mejora de aceras y contenes en las principales vías y sectores priorizados por el Ayuntamiento Municipal de Guayubín, garantizando la accesibilidad, seguridad y adecuación urbana para los peatones y residentes.

2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- ✓ Construir aceras y contenes cumpliendo las normas técnicas establecidas por el MOPC.
- ✓ Mejorar la seguridad peatonal y accesibilidad universal en zonas urbanas y residenciales.
- ✓ Promover la integración del entorno urbano mediante infraestructura segura y duradera.
- ✓ Contribuir al embellecimiento y desarrollo urbano sostenible.

3- ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

Los trabajos comprenden las siguientes actividades:



Adrián A.A.B.

1- Preliminares:

Limpieza y desmonte.
Replanteo topográfico.
Señalización.

2- Movimiento de tierra:

Excavación.
Suministro y compactación de material (relleno).
Bote de material excavado

3- Hormigón simple:

Contén de hormigón 210 Kg/Cm² (1,010.00 ml).
Acera en hormigón 210 Kg/Cm² (1,010.00 m²), frotada y violinada.

4- Limpieza final:

Limpieza final de contenes
Limpieza final de aceras



4- METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN:

FASE I: PRECONSTRUCCION: INGENIERÍA (1 semana):

Una vez sea declarado ganador, procederemos a gestionar ante el **Ayuntamiento Municipal de Guayubín** la entrega de todos los documentos del proyecto que han sido elaborados para los fines de la construcción, así como a implementar las tareas de esta fase, entre las cuales están:

- ✓ Firma de contrato. Gestionar la firma del contrato correspondiente a los servicios a realizar.
- ✓ Recepción de documentos de contrato. Con la firma del contrato se gestionará la recepción de todos los documentos de parte de **Ayuntamiento Municipal de Guayubín** para la construcción del proyecto.
- ✓ Reunión de iniciación y seguimiento. Participar con **Ayuntamiento Municipal de Guayubín** y la Supervisión en la realización de reuniones de iniciación y seguimiento.
- ✓ Verificar Aprobaciones y Permisos existentes. Gestionar y verificar las aprobaciones y permisos de las instituciones vinculadas, ya sean concluidos los trámites o en procesos de obtención por parte de **Ayuntamiento Municipal de Guayubín**, concluir los procesos.

Adrián A.A.B.

- ✓ Puesta en posesión. Cuando se han llenado todas las formalidades contractuales y tanto **Ayuntamiento Municipal de Guayubín** como nosotros, confirman a la Supervisión que están en condiciones de iniciar los trabajos.

FASE II- PREPARACIÓN (1 semanas):

Levantamiento, limpieza y desmonte, replanteo, señalización y acopio de materiales.

FASE III – MOVIMIENTO DE TIERRA (2 semanas):

Excavación, suministro y compactación de material (relleno), preparación del terreno y bote de material excavado.

FASE IV – CONSTRUCCIÓN (3 semanas):

Vaciado de aceras y contenes con control de calidad y supervisión constante.

FASE V – CIERRE DEL PROYECTO (2 semanas):

Certificaciones, desmovilización y cierre.

- Limpieza Final y Bote
- Pruebas y certificaciones de puesta en marcha
- Recepción final de obra
- Desmovilización
- Cierre de contrato



Adrián A.A.B.