

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LORENZO DE GUAYUBÍN
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 4 | 2

Codigos			Denominacion	PMI	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año				Ejecucion Financiera Trimestral				Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8		
			Proyecto 01			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	11,116,670.87	12,316,670.87	4,789,003.35	1,779,038.07	6,568,041.42	0.00	6,568,041.42	5,748,629.45		
11	0051		ACERAS Y CONTENES	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,416,670.87	8,416,670.87	2,319,003.35	1,379,038.07	3,698,041.42	0.00	3,698,041.42	4,718,629.45		
11	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - EL POCITO.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	65,000.00		
11	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SAN LORENZO.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	165,000.00		
			Proyecto 08			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	56,290.96	1,556,290.96	468,746.12	264,467.75	733,213.87	0.00	733,213.87	823,077.09		
			REPARACION DE VIVIENDAS	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	56,290.96	1,556,290.96	468,746.12	264,467.75	733,213.87	0.00	733,213.87	823,077.09		
11	0051		Proyecto 12			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	324,000.00		
			REMOZAMIENTO DE LA IGLESIA - PUERTO RICO A PIE	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	324,000.00		
11	0051		Proyecto 02			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			REMOZAMIENTO ENTRADA PRINCIPAL DEL POCITO - EL POCITO	0		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	0051		Proyecto 01			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	11,116,670.87	12,316,670.87	4,789,003.35	1,779,038.07	6,568,041.42	0.00	6,568,041.42	5,748,629.45		
			CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL Y GRADERIA DEL PLAY - MARTIN GARCIA	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00		
15	0052		CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL Y GRADERIA DEL PLAY - VILLA NUEVA	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100,000.00		
			Proyecto 03			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,400,000.00	600,000.00	342,000.00	228,000.00	570,000.00	0.00	570,000.00	30,000.00		
			TERMINACION DE CONSTRUCCION CASA CLUB - CAYACAL	0		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	342,000.00	228,000.00	570,000.00	0.00	570,000.00	30,000.00		
15	0051		CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL - SAN LORENZO	0		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	0051		TOTAL GENERAL			6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	8,372,961.83	14,872,961.83	5,675,749.47	2,271,505.82	7,947,255.29	0.00	7,947,255.29	6,925,706.54		

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYUBIN R.D.

CONTADOR

Revisado por

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYUBIN R.D.

CONTRADOR

Revisado por

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYUBIN R.D.

G-24-28

Aprobado por

1- Contabilidad General y Auditoria, 2- Carrera de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)